

برنامه زمانبندی تفصیلی

ID	WBS	فعالیت	Start Shamsi	Finish Shamsi	مدت زمان	July 2023	August 2023	September 2023	October 2023	November 2023	December 2023
1	1	برنامه زمانبندی تفصیلی 2 دستگاه آسانسور دوپلکس	1402/6/1	1402/8/29	90 days						
2	1.1	ابلاغ قرارداد توسط کارفرما	1402/6/1	1402/6/1	0 days						
3	1.2	تجهیز کارگاه	1402/6/2	1402/6/3	2 days						
4	1.3	طراحی و مهندسی	1402/6/1	1402/7/30	60 days						
5	1.3.1	L1-L2 آسانسور دوپلکس	1402/6/1	1402/7/30	60 days						
6	1.3.1.1	تنظیم صورت جلسه تحویل چاله	1402/6/1	1402/6/1	0 days						
7	1.3.1.2	نقشه برداری	1402/6/2	1402/6/11	10 days						
8	1.3.1.3	تهیه نقشه های اولیه	1402/6/7	1402/6/18	12 days						
9	1.3.1.4	تایید نقشه های اولیه	1402/6/19	1402/7/2	15 days						
10	1.3.1.5	ارسال نقشه های نهایی	1402/7/3	1402/7/12	10 days						
11	1.3.1.6	تایید نقشه های نهایی	1402/7/13	1402/7/26	14 days						
12	1.3.1.7	ارائه پیشنهادات جهت تزئینات کابین	1402/7/1	1402/7/10	10 days						
13	1.3.1.8	انتخاب و تایید تزئینات کابین توسط کارفرما	1402/7/11	1402/7/30	20 days						
14	1.4	تامین	1402/6/23	1402/8/21	60 days						
15	1.4.1	L1-L2 آسانسور دوپلکس	1402/6/23	1402/8/21	60 days						
16	1.4.1.1	تهیه لیست متریل	1402/6/27	1402/6/28	2 days						
17	1.4.1.2	تهیه داربست و ارسال به محل پروژه	1402/7/3	1402/7/5	3 days						
18	1.4.1.3	خرید آهن آلات و ارسال به محل پروژه	1402/6/27	1402/7/3	8 days						
19	1.4.1.4	خرید و حمل ریل	1402/7/1	1402/7/6	6 days						
20	1.4.1.5	خرید و حمل درب	1402/6/23	1402/8/21	60 days						
21	1.4.1.6	خرید و حمل لوازم مکانیکال	1402/7/27	1402/8/2	6 days						
22	1.4.1.7	خرید و حمل لوازم الکتریکال	1402/7/18	1402/8/2	15 days						
23	1.4.1.8	ساخت کابین	1402/7/8	1402/8/2	25 days						
24	1.5	نصب و راه اندازی	1402/6/31	1402/8/29	60 days						
25	1.5.1	L1-L2 آسانسور دوپلکس	1402/6/31	1402/8/29	60 days						
26	1.5.1.1	نصب داربست	1402/7/6	1402/7/10	5 days						
27	1.5.1.2	آهن کشی	1402/6/31	1402/7/4	5 days						
28	1.5.1.3	نصب ریل	1402/7/7	1402/7/16	10 days						
29	1.5.1.4	نصب درب	1402/7/11	1402/7/20	10 days						
30	1.5.1.5	نصب کابین	1402/8/3	1402/8/22	20 days						
31	1.5.1.6	نصب مکانیکال	1402/8/8	1402/8/23	16 days						
32	1.5.1.7	نصب الکتریکال	1402/8/14	1402/8/29	16 days						
33	1.5.1.8	جمع آوری کارگاه	1402/8/28	1402/8/28	1 day						
34	1.6	اخذ گواهی استاندارد	1402/6/1	1402/6/25	25 days						

